



DADIS

Diretoria de Assistência,
Desenvolvimento e Inclusão Social

Endereço: Rua 28 - n° 20, Centro.
Telefone: (17) 3331-8466
E-mail: dadis@guaira.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Guaira
48344014/0001-59



Guaira/SP, 22 de agosto de 2023.

Ofício n.º: 942/2023

Assunto: Despacho de Relatórios de monitoramento e avaliação

Objeto: Reforma de Estrutura Física

Processo n.º: 97/2022

Vigência: 13/10/2022 A 12/06/2023

1º aditivo: 13/06/2023 a 12/12/2023

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida - CASNSA

Referência: Maio, Junho e Julho

Exmo. Senhor,

Venho por meio deste encaminhar documentos referentes ao monitoramento e avaliação da execução do objeto: Reforma de Estrutura Física. Segue em anexo:

Relatório de Prestação de Contas Mensal referente a maio/2023;

Relatório de Prestação de Contas Mensal referente a junho/2023;

Relatório de Prestação de Contas Mensal referente a julho/2023;

Ofício da Comissão de Monitoramento e Avaliação n° 04/2023;


Relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação;

Relatório fotográfico;

Termo de Homologação;

Parecer do Gestor da Parceria

Atenciosamente,


Silmara Aparecida dos Reis Cipriano

Diretora da Assistência, Desenvolvimentos e Inclusão Social

CPF: 166.394.678-79

Antônio Manoel da Silva Junior

Prefeito do Município de Guaira

A/C Seção das Parcerias com o 3º Setor e Afins

Recebi: 

Data: 01/09/23

16:05h



DADIS

Diretoria de Assistência,
Desenvolvimento e Inclusão Social

Endereço: Rua 28 - n° 20, Centro.
Telefone: (17) 3331-8466
E-mail: dadis@guaira.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Guaira
48344014/0001-59



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Assunto: Despacho de Relatórios de monitoramento e avaliação

Objeto: Reforma de Estrutura Física

Processo nº: 97/2022

Vigência: 13/10/2022 A 12/06/2023

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida - CASNSA


Referência: Maio, Junho e Julho de 2023

Face o constante dos autos do processo da execução do objeto, na forma prevista no Artigo 59 da Lei 13.019/2014, consta os relatórios de monitoramento e avaliação da parceria. Sendo assim, no papel de Gestor da Parceria, Silmara Aparecida dos Reis Cipriano, RG n.º 28.015.885-3, CPF n.º 166.394.678-79, nomeada pela portaria n.º 12.637 de 18 de abril de 2023, HOMOLOGA o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação - SÍNTESE da organização da sociedade civil supracitada, manifestando:

(X) Que houve alcance dos resultados e dos benefícios esperados, comprovados mediante os relatórios de fiscalização homologados;

Este parecer foi baseado no Relatório apresentado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, do dia 15/08/2023.

Guaira/SP, 22 de agosto de 2023.


Silmara Aparecida dos Reis Cipriano
Diretora da Assistência, Desenvolvimentos e Inclusão Social
CPF: 166.394.678-79



DADIS
Diretoria de Assistência,
Desenvolvimento e Inclusão Social

Endereço: Rua 28 - n° 20, Centro.
Telefone: (17) 3331-8466
E-mail: dadis@guaira.sp.gov.br
Prefeitura do Município de Guaira
48344014/0001-59



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TÉCNICA E FINANCEIRA

Assunto: Despacho de Relatórios de monitoramento e avaliação

Objeto: Reforma de Estrutura Física

Processo nº: 97/2022

Vigência: 13/10/2022 A 12/06/2023

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida - CASNSA


Referência: Maio, Junho e Julho de 2023.

Mediante análise dos documentos referentes a prestação de contas técnica e financeira apresentada pela OSC referente ao referido período e relatório de monitoramento e avaliação apresentado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação observou-se que houve celeridade na execução do objeto, sendo que, no mês de julho: a reforma do banheiro feminino foi finalizada, a reforma do banheiro masculino foi praticamente finalizada (faltando detalhes) e foi iniciada a reforma dos quartos.

Destaca-se que a Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou orientações, visitas in loco (relatório fotográfico) e reuniões para monitorar a execução do referido serviço.

Diante do exposto é notória a evolução no cumprimento das metas e em atendimento ao disposto no §5º do artigo 69 da Lei Federal nº 13.019/2014 e Artigos 54 e 55 do Decreto Municipal 5.034/2017 que dispõe sobre a necessidade de uma manifestação conclusiva acerca da prestação de contas, decido por aprovar a prestação de contas.

.....
Guaira/SP, 22 de agosto de 2023.


Silmara Aparecida dos Reis Cipriano
Diretora da Assistência, Desenvolvimentos e Inclusão Social
CPF: 166.394.678-79

Guaira/sp, 14 de agosto 2023.

Ofício nº 04/2023.

Assunto: Despacho de Relatórios de monitoramento e avaliação

Objeto: Reforma de Estrutura Física

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

Vigência: 13/10/2022 até 12/06/2023, alterada para 13/06/2023 a 12/12/2023.


Trimestre de Referência: MAIO, JUNHO, JULHO.

Chamamento Público nº11/2022

A Comissão de Monitoramento e Avaliação – Decreto Municipal n. ° 6513/2022 vem por meio desse encaminhar relatórios de monitoramento e avaliação referente a execução do objeto Reforma de Estrutura Física executado pela OSC Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida.

Documento	Páginas
Relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação	2 a 8
Relatório Fotográfico	9 a 16


Atenciosamente,



Vitor Henrique Passolongo de Souza

CPF:420.496.748-56

CREA:5069922600

Recebido em 15/08


A (o) Ilma. (O). S.r. (a). Silmara Aparecida dos Reis Cipriano
Diretora de Assistência, Desenvolvimento e Inclusão Social

RELATÓRIO TRIMESTRAL TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

(Artigo 59 da Lei 13.019/2014)

1. IDENTIFICAÇÃO

PROCESSO N.º: 97/2022

TERMO DE FOMENTO N.º: 03/2022

OBJETO: REFORMA DE ESTRUTURA FÍSICA

VIGÊNCIA: 13/10/2022 A 12/06/2023, alterada para 13/06/2023 a 12/12/2023.

1º aditivo de plano de trabalho publicado no DOE de 15/06/2023.

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO: RUA 24, Nº330 CENTRO 147900-000

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

Decreto 6513/2022 de 25/10/2022:

NOME DOS MEMBROS:	
Presidente	Vitor Henrique Passolongo de Souza
Membro	Gracia Regina dos Santos Casado de Lima
Membro	Clovis Takeschi Nomura

1.1 TRIMESTRE DE REFERÊNCIA:

Mês 1	Mês 2	Mês 3
MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023

1.2 VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Esfera de Repasse	Mês	Data do Repasse	Valor Repassado
Municipal	OUTUBRO	27/10/2022	RS 160.000,00

1.2 INSTRUMENTOS USADOS PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO:

Atividade realizada	Data
Análise de relatório mensal de atividades.	10/08/2023
Orientações via contato telefônico.	MAIO/2023, JUNHO/2023, JULHO/2023
Pesquisa de satisfação com usuários do serviço.	10/08/2023
Reunião com equipe de referência.	22/05/2023, 26/07/2023 e 10/08/2023
Visita Técnica in loco	16/05/2023, 19/06/2023, 17/07/2023, 02/08/2023, 10/08/2023

2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1 Descrição das atividades e metas estabelecidas (*Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas – Art. 59 da Lei 13.019/2014*):

No desenvolvimento dos serviços de reforma e manutenção da estrutura física da organização, especificadamente em maio de 2023 a Comissão através de seus membros em visita realizada na OSC, CASNSDA, na data de 16/05/2023, visitando as instalações, propôs algumas melhorias, dando parecer favorável ao aditivo solicitado, bem como o prazo de prorrogação de mais 06 meses para o termino da parceria, visto que ainda faltava o termino da reforma da ala feminina de quartos e banheiros, assim como da ala masculina, com as devidas prestações de contas.

2.2 Cumprimento de metas

OBJETIVO GERAL: REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			
ATIVIDADE	CUMPRIMENTO DE METAS		APONTAMENTO
	QUANTITATIVO	QUALITATIVO	
REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CASNSD'A	✓ No decorrer dos meses de maio e junho de 2023 houve a finalização do serviço de colocação de portas, vidros, barras do banheiro feminino, ficando apenas alguns detalhes como pintura da parede da frente externa da entrada do banheiro, uma pequena parte do gesso do banheiro feminino, bem como alguns	✓ Quanto aos detalhes apontados do termino da reforma do banheiro feminino identificamos que foi feito o acabamento do gesso faltante, os detalhes de iluminação e as barras de apoio, conforme o plano de trabalho apresentado. ✓ Quanto a ala masculina dos banheiros e sua adequação externa, apesar da dificuldade encontrada na troca das manilhas	✓ A comissão observa que houve benefício social do serviço, pois com a finalização e sua possibilidade de utilização da ala feminina, ainda durante o termino da reforma do banheiro da ala masculina, gerou melhorias e pontos positivos para seus acolhidos e funcionários que prestam serviço. Demonstrando resultado de grande satisfação pelas idosas e

	<p>detalhes de iluminação e barras de apoio de acessibilidade. Quanto ao banheiro Masculino após os serviços preliminares de demolição da estrutura antiga, devido a necessidade de obra na rede de esgoto externa ao banheiro.</p> <p>✓ No Mês de Julho foi finalizado a reforma do banheiro feminino, estando disponível para o uso das idosas.</p> <p>✓ Com relação a obras do banheiro masculino no mês de julho, foi praticamente finalizada, restando apenas pintura da parede externa e remoção de uma tomada externa que ficou entre as paredes.</p> <p>✓ No mês de julho iniciou-se também a fase de reforma dos quartos,</p>	<p>externas da rede de esgoto, constatamos que houve certa celeridade na execução do serviço. Estando em julho do corrente ano, conforme fotos do relatório já entregue, praticamente a reforma finalizada.</p> <p>✓ Velocidade de execução da reforma dos quartos da ala masculina. Com remoção de emboço com problemas de infiltração e aplicação de pintura em paredes e esquadrias.</p>	<p>contentamento com o novo ambiente mais amplo e arejado.</p> <p>✓ No mês de julho com o início da reforma dos quartos, conforme novo plano de trabalho proposto pelo 1º aditivo, houve a necessidade de reorganização dos idosos em outros setores da OSC.</p> <p>✓ Com a nova planilha do novo plano de trabalho, foi realizada uma nova contratação de uma empresa diversa da primeira etapa do plano de trabalho. Ficando esta nova empresa responsável pelo serviço de reforma de 16 quartos, sendo 8 da ala masculina e 8 da ala feminina.</p> <p>✓</p>
--	--	---	--

4

	começando pela ala de quartos masculino.		
--	--	--	--

2.3 Recursos Humanos

Os recursos humanos utilizados nesta reforma para a parte dos banheiros foram contratados pela empresa Sete Diamantes, do Sr. Jose Gabriel Amaro Barbosa e de responsabilidade técnica de Alessandro Altivo da Silva Eng. Civil – CREA 5061767199.


Os recursos humanos utilizados nesta reforma para a parte dos 16 quartos (8 quartos da ala masculina e 8 quartos da ala feminina) foram contratados pela empresa CONSTRUTORA NASCIMENTO DE GUAÍRA EIRELI - ME, do Sr. Rogério Aparecido do Nascimento e de responsabilidade técnica ainda a verificar com a OSC.

3. Análise do cumprimento do objeto (Art. 61 Decreto Federal 8.726/2016 e At. 37 Decreto Municipal 5.034/2017).

A comissão constata que houve cumprimento do plano de trabalho, com a finalização da reforma do banheiro da ala masculina e feminina e andamento da reforma dos quartos.

3.1 Avaliação das metas alcançadas e seus benefícios:

Houve cumprimento do plano e metas estão sendo atingidas, trazendo grande satisfação e contentamento aos idosos com o novo ambiente, melhorando a iluminação e ventilação do ambiente, e atendendo a questões de acessibilidade de acordo com o a NBR 9050.



3.2 Impacto do benefício social do serviço:

O impacto social alcançado até então com a parceria, possibilitou aos funcionários e idosos que necessitam dos ambientes reformados, melhores condições de trabalho, melhoria no bem-estar dos idosos, condições mais dignas de vida, ambiente confortável e acolhedor e inclusive redução de riscos e acidentes com os idosos.

3.3 Descrição dos efeitos da parceria na realidade local, referentes a: impactos econômicos ou sociais e grau de satisfação do público alvo:

Quanto ao impacto econômico é possível ver que o recurso de R\$160.000,00 reais destinados a Reforma é bem quisto, pois não onera a OSC em outras áreas de custos.

Quanto ao impacto social, gera um pequeno transtorno no decorrer da reforma, porém houve o zelo em isolar os ambientes para evitar acidentes com os idosos, o que reflete em um ponto positivo.

Quanto a celeridade no decorrer da reforma, a OSC com o passar do tempo, amadureceu suas ideias e práticas, tendo reflexos já positivos com o novo aditivo, conseguindo em prazos bem menores cumprir com o plano de trabalho.

3.4 Aplicação de pesquisa de satisfação (parcerias acima de 12 meses de execução):


A comissão fez pesquisa de satisfação diretamente com os idosos, no período das visitas realizadas, observando que embora ocorrendo alguns transtornos durante as reformas dos banheiros, os mesmos demonstraram satisfação e contentamento com o novo ambiente propiciado.

4. Análise das despesas apresentados:

A comissão analisou os documentos apresentados pela OSC, através dos relatórios mensais e prestações de contas, entregues a Diretoria de Assistência, Desenvolvimento e Inclusão Social e repassados a nós comissão.

4.1 Cumprimento do cronograma de desembolso de acordo com o Plano de Trabalho:

O cronograma de desembolso está em andamento para o cumprimento do plano de trabalho e também com o seu primeiro aditivo e novo plano de trabalho que está em andamento.



6

4.2 Vantajosidade econômica na execução da parceria:

Existe vantajosidade econômica devido ao desconto ofertado pela empresa Sete Diamantes em cima da planilha orçamentária. Valor da planilha orçada era de R\$160.000,00 e o valor proposto pela empresa foi de R\$128.000,00.

Existe vantajosidade econômica devido ao desconto ofertado pela empresa Construtora Nascimento de Guaíra – Eireli – ME. Valor da planilha orçada era de 32.862,75 e o valor proposto pela empresa foi de R\$30.815,89.

4.3 Realização de orçamentos/cotações para as compras:

Houve a previsão de custos por planilha orçamentária baseada em itens da SINAPI e outros itens por orçamentos.

4.4 Realização de processos seletivos para contratações de recursos humanos:

Nesta parceria não foi realizada contratação de recursos humanos por processo seletivo.

4.5 Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:

Foi apresentada nota corresponde a 1ª medição realizada de acordo com os itens da planilha orçamentária já executados em planilha de medição.

NF 75, de 16/02/2023 para José Gabriel Amaro Barbosa, no valor de 14.273,35.

Foi apresentada nota corresponde a 2ª medição realizada de acordo com os itens da planilha orçamentária já executados em planilha de medição.

NF 79, de 25/04/2023 para José Gabriel Amaro Barbosa, no valor de 34.826,73.

Foi apresentada nota corresponde a 3ª medição realizada de acordo com os itens da planilha orçamentária já executados em planilha de medição.

NF 79, de 22/06/2023 para José Gabriel Amaro Barbosa, no valor de 41.669,61.

Totalizando RS 90.769,69 já pagos dos R\$128.000,00, para a empresa Sete Diamantes, do Sr. Jose Gabriel Amaro Barbosa e de responsabilidade técnica de Alessandro Altivo da Silva Eng. Civil – CREA 5061767199.

Foi apresentada nota corresponde a 1ª medição realizada pela nova empresa contrata Construtora Nascimento de Guaíra, de acordo com os itens da planilha orçamentária já executados em planilha de medição.

NF 134, de 19/07/2023 para Construtora Nascimento de Guaíra Eireli - ME, no valor de R\$ 8.089,17.

Totalizando RS 8.089,17 já pagos dos R\$30.815,89 para a empresa Construtora Nascimento de Guaíra Eireli - ME, do Sr. Rogério aparecido do Nascimento e de responsabilidade técnica ainda a verificar com a OSC.

4.6 A análise da prestação de contas financeira demonstra aplicação inadequada ou adequada nas despesas, pois descumpra a previsão do Plano de Trabalho.

--- A prestação de contas financeira demonstra aplicação adequada.

4.7 Considerando o Artigo 45 da Lei n.º 13.019/2014: I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria, a Comissão de Monitoramento e Avaliação glosa as seguintes despesas:

Data	N.º Nota Fiscal/Recibo	Item Glosado	Razão Social	Valor

5. Análise da alimentação da transparência:

Alimentação da transparência no site da OSC se encontra até o mês de junho de 2023.

Alimentação da transparência no site da Prefeitura se encontra até o mês de junho de 2023.



8


6. Parecer

Como conclusão geral a reforma dos banheiros masculino e feminino, foram finalizadas e resta apenas apresentar a última medição e pagamento da empresa Sete Diamantes. E com relação a nova etapa do projeto prevista em seu 01º aditivo, está em bom andamento e caminha para seu termino de acordo com o plano de trabalho.

Guaira/SP, 14 de agosto de 2023

-----Assinatura dos membros da comissão


Vitor Henrique Passolongo de Souza
CPF:420.496.748-56


Gracia Regina dos Santos Casado de Lima
CPF:937.756.288-00


Clóvis Takeschi Nomura
CPF:129.955.188-25



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

Rua 02, 700 – Centro – Guairá-SP – CEP: 14790-000

www.guaira.sp.gov.br | engenharia@guaira.sp.gov.br | (17) 3331-8858


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Processo: 97/2022

Termo de fomento: 03/2022

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora d' Aparecida.

Comissão de monitoramento e avaliação nomeada pelo decreto n°6513, 25/10/2022.



[Handwritten signatures and a large checkmark]



MUNICÍPIO DE GUAÍRA


Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

Rua 02, 700 – Centro – Guairá-SP – CEP: 14790-000


www.guaira.sp.gov.br | engenharia@guaira.sp.gov.br | (17) 3331-8858



16/05/2023



16/05/2023



16/05/2023



16/05/2023

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]




MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

Rua 02, 700 – Centro – Guairá-SP – CEP: 14790-000


www.guaira.sp.gov.br | engenharia@guaira.sp.gov.br | (17) 3331-8858



16/05/2023



16/05/2023



19/06/2023



19/06/2023




MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

Rua 02, 700 – Centro – Guairá-SP – CEP: 14790-000

www.guaira.sp.gov.br | engenharia@guaira.sp.gov.br | (17) 3331-8858



19/06/2023

19/06/2023



19/06/2023

19/06/2023






MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

Rua 02, 700 – Centro – Guairá-SP – CEP: 14790-000


www.guaira.sp.gov.br | engenharia@guaira.sp.gov.br | (17) 3331-8858



17/07/2023



17/07/2023



17/07/2023



17/07/2023




MUNICÍPIO DE GUAÍRA


Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

Rua 02, 700 – Centro – Guairá-SP – CEP: 14790-000


www.guaira.sp.gov.br | engenharia@guaira.sp.gov.br | (17) 3331-8858




17/07/2023



17/07/2023



17/07/2023



17/07/2023




MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

Rua 02, 700 – Centro – Guairá-SP – CEP: 14790-000


www.guaira.sp.gov.br | engenharia@guaira.sp.gov.br | (17) 3331-8858



10/08/2023



10/08/2023



10/08/2023



10/08/2023





MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Diretoria de Obras e Serviços Urbanos

Rua 02, 700 – Centro – Guairá-SP – CEP: 14790-000

www.guaira.sp.gov.br | engenharia@guaira.sp.gov.br | (17) 3331-8858






Vitor Henrique Passolongo de Souza

Presidente da Comissão

CPF: 420.496.748-56


Clóvis Takeschi Nomura

Membro da Comissão

CPF: 129.955.188-25


Gracia Regina dos Santos Casado de Lima

Membro da Comissão

CPF: 937.756.188-25

Guairá, 14 de agosto de 2023