



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP	Município/UF GUAÍRA-SP	Empreendimento (nome/apelido) AMPLIAÇÃO CEI OLGA ABDALA JABBOUR
----------	--	---------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.380,12	0,33%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA	22.550,46	8,78%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	ESTRUTURA	42.360,21	16,49%	20,00	20,00	80,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	34.421,28	13,40%	20,00	20,00	80,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	33.885,44	13,19%	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
6	REVESTIMENTOS	28.511,19	11,10%	-	-	-	-	80,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	16.421,22	6,39%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00
8	ESQUADRIAS E VIDROS	9.344,08	3,64%	-	-	-	-	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.493,74	4,09%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.922,50	1,14%	-	-	20,00	20,00	-	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.423,86	13,79%	-	-	-	-	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00
12	PINTURA	17.494,00	6,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	635,47	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
Total (%)				15,69	15,69	30,74	46,42	18,96	65,39	17,55	82,93	17,07	100,00
Total (R\$):				40.286,88	40.286,88	78.952,41	119.239,29	48.705,26	167.944,55	45.065,18	213.009,73	43.833,84	256.843,57

GUAÍRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2015

Local/Data

Sergio de Mello
Prefeito Municipal