



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
-	MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP	GUAÍRA-SP	CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA EMEF VERA VITALI

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.188,47	0,73%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA	31.283,51	7,19%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	ESTRUTURA	52.276,42	12,01%	-	-	70,00	70,00	30,00	100,00	-	100,00
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	34.087,87	7,83%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	54.365,94	12,49%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
6	REVESTIMENTOS	27.651,59	6,35%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	37.694,26	8,66%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS E VIDROS	23.005,11	5,29%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.163,90	3,25%	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00
10	PINTURAS	26.616,66	6,12%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	848,19	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	FECHAMENTOS EXTERNOS - MUROS DE DIVISA	130.064,10	29,88%	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
Total (%):				7,92	7,92	14,38	22,30	17,41	39,72	28,11	67,83
Total (R\$):				34.471,98	34.471,98	62.606,31	97.078,29	75.783,62	172.861,91	122.365,69	295.227,60

Guaiçara, 14 de dezembro de 2015.

Local/Data

Said Abou Hammine Filho

Engenheiro Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Sergio de Mello

Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
-	MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP	GUAÍRA-SP	CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA EMEF VERA VITALI

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.188,47	0,73%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA	31.283,51	7,19%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
3	ESTRUTURA	52.276,42	12,01%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	34.087,87	7,83%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	54.365,94	12,49%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
6	REVESTIMENTOS	27.651,59	6,35%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	37.694,26	8,66%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
8	ESQUADRIAS E VIDROS	23.005,11	5,29%	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.163,90	3,25%	30,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00
10	PINTURAS	26.616,66	6,12%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	848,19	0,19%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
12	FECHAMENTOS EXTERNOS - MUROS DE DIVISA	130.064,10	29,88%	20,00	80,00	20,00	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (%):				18,26	86,09	13,91	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		435.246,02	100,00%	79.458,81	374.686,40	60.559,62	435.246,02	-	435.246,02	-	435.246,02

Guaiçara, 14 de dezembro de 2015.

Local/Data

Said Abou Hammine Filho
Engenheiro Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Sergio de Mello
Prefeito Municipal