



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Nº do CT | Proponente/Tomador     | Município/UF | Empreendimento ( nome/apelido)      |
|----------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| -        | MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP | GUAÍRA-SP    | AMPLIAÇÃO DA CEI NILCE AKASHI FUGIÓ |

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

| ITEM         | DESCRIÇÃO                           | VALOR<br>R\$ | PESO<br>% | MÊS 1     |           | MÊS 2     |           | MÊS 3     |            | MÊS 4      |            |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|              |                                     |              |           | SIMPLES   | ACUM      | SIMPLES   | ACUM      | SIMPLES   | ACUM       | SIMPLES    | ACUM       |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 3.465,30     | 0,67%     | 100,00    | 100,00    | -         | 100,00    | -         | 100,00     | -          | 100,00     |
| 2            | FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA     | 47.248,33    | 9,15%     | 100,00    | 100,00    | -         | 100,00    | -         | 100,00     | -          | 100,00     |
| 3            | ESTRUTURA                           | 68.044,37    | 13,18%    | -         | -         | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 100,00     | -          | 100,00     |
| 4            | ALVENARIAS E DIVISÕES               | 48.988,73    | 9,49%     | -         | -         | -         | -         | 80,00     | 80,00      | 20,00      | 100,00     |
| 5            | COBERTURA E PROTEÇÕES               | 72.719,76    | 14,09%    | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 100,00     | 100,00     |
| 6            | REVESTIMENTOS                       | 78.919,36    | 15,29%    | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          |
| 7            | PISOS E PAVIMENTAÇÕES               | 56.007,61    | 10,85%    | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 50,00      | 50,00      |
| 8            | ESQUADRIAS E VIDROS                 | 40.390,56    | 7,82%     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 50,00      | 50,00      |
| 9            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 28.344,56    | 5,49%     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 20,00      | 20,00      |
| 10           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | 10.178,63    | 1,97%     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 30,00      | 30,00      |
| 11           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO    | 6.526,15     | 1,26%     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          |
| 12           | PINTURAS                            | 26.872,25    | 5,21%     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          |
| 13           | LOUÇAS METAIS E OUTROS ACABAMENTOS  | 27.642,32    | 5,36%     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          |
| 14           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS    | 825,68       | 0,16%     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          |
| Total (%):   |                                     |              |           | 9,82      | 9,82      | 6,59      | 16,42     | 14,18     | 30,60      | 27,01      | 57,61      |
| Total (R\$): |                                     | 516.173,61   | 100,00%   | 50.713,63 | 50.713,63 | 34.022,19 | 84.735,82 | 73.213,17 | 157.948,98 | 139.439,09 | 297.388,08 |

Guaiçara, 14 de Janeiro de 2016

Local/Data

Said Abou Hammine Filho  
Engenheiro Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Sergio de Mello  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Nº do CT | Proponente/Tomador     | Município/UF | Empreendimento ( nome/apelido)      |
|----------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| -        | MUNICÍPIO DE GUAIRÁ-SP | GUAIRÁ-SP    | AMPLIAÇÃO DA CEI NILCE AKASHI FUGIÓ |

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

-

| ITEM         | DESCRIÇÃO                           | VALOR<br>R\$ | PESO<br>% | MÊS 5      |            | MÊS 6     |            | MÊS 7     |            | MÊS 8   |            |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|
|              |                                     |              |           | SIMPLES    | ACUM       | SIMPLES   | ACUM       | SIMPLES   | ACUM       | SIMPLES | ACUM       |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 3.465,30     | 0,67%     | -          | 100,00     | -         | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 2            | FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA     | 47.248,33    | 9,15%     | -          | 100,00     | -         | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 3            | ESTRUTURA                           | 68.044,37    | 13,18%    | -          | 100,00     | -         | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 4            | ALVENARIAS E DIVISÕES               | 48.988,73    | 9,49%     | -          | 100,00     | -         | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 5            | COBERTURA E PROTEÇÕES               | 72.719,76    | 14,09%    | -          | 100,00     | -         | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 6            | REVESTIMENTOS                       | 78.919,36    | 15,29%    | 60,00      | 60,00      | 40,00     | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 7            | PISOS E PAVIMENTAÇÕES               | 56.007,61    | 10,85%    | 50,00      | 100,00     | -         | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 8            | ESQUADRIAS E VIDROS                 | 40.390,56    | 7,82%     | 50,00      | 100,00     | -         | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 9            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 28.344,56    | 5,49%     | 30,00      | 50,00      | 30,00     | 80,00      | 20,00     | 100,00     | -       | 100,00     |
| 10           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | 10.178,63    | 1,97%     | -          | 30,00      | 60,00     | 90,00      | 10,00     | 100,00     | -       | 100,00     |
| 11           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO    | 6.526,15     | 1,26%     | 50,00      | 50,00      | 50,00     | 100,00     | -         | 100,00     | -       | 100,00     |
| 12           | PINTURAS                            | 26.872,25    | 5,21%     | -          | -          | 30,00     | 30,00      | 70,00     | 100,00     | -       | 100,00     |
| 13           | LOUÇAS METAIS E OUTROS ACABAMENTOS  | 27.642,32    | 5,36%     | -          | -          | -         | -          | 100,00    | 100,00     | -       | 100,00     |
| 14           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS    | 825,68       | 0,16%     | -          | -          | -         | -          | 100,00    | 100,00     | -       | 100,00     |
| Total (%):   |                                     |              |           | 20,79      | 78,40      | 11,14     | 89,55      | 10,45     | 100,00     | -       | 100,00     |
| Total (R\$): |                                     |              |           | 107.317,14 | 404.705,22 | 57.503,04 | 462.208,26 | 53.965,35 | 516.173,61 | -       | 516.173,61 |

Guairá, 14 de Janeiro de 2016

Local/Data

Said Abou Hammine Filho  
Engenheiro Civil - CREA-SP: 506.301.169-7

Sergio de Mello  
Prefeito Municipal