



## Santa Casa de Misericórdia de Guará

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guará (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO JANEIRO A DEZEMBRO/2023 “REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE”

#### 1. IDENTIFICAÇÃO

**EXECUTOR:** Santa Casa de Misericórdia de Guará **CNES:** 2078414

**CNPJ Nº** 48.341.283/0001-61 **Código do IBGE:** 3517406

**Alvará de Funcionamento:** 98/2023 (Prazo de validade: 27/02/2024)

**Endereço:** Rua 24 Nº 872, Jardim Paulista.

**CEP:** 14.790-000

**Município:** Guará/SP

#### 1.1 RESPONSÁVEL

Franciene Lucas

CPF: 225.806.668-93

Função: Interventora (Decreto Municipal nº 6306 de 09 de maio de 2022).

**2. OBJETO:** Reforma e adequação da maternidade.

**3. VIGÊNCIA INICIAL:** 11/04/2022 a 10/10/2022

**VIGÊNCIA 1º ADITIVO:** 11/10/2022 a 10/04/2023

**VIGÊNCIA 2º ADITIVO:** 11/04/2023 a 10/10/2023

**VIGÊNCIA 3º ADITIVO:** 11/10/2023 a 10/04/2024

#### 4. OBJETIVOS

**4.1 OBJETIVO GERAL:** Proporcionar melhorias no atendimento as parturientes no sistema SUS.

**4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:** Unificar a ala maternidade com berçário em um único bloco atendimento.

#### 5. ATIVIDADES E METAS

##### 5.1 ATIVIDADES

Atividades	Executado
Licitação	Executada
Contratação da empresa vencedora	Executada
Início da obra	Executada
Execução da obra	Em Execução
Término da obra	Não Executado
Inauguração da ala reformada	Não Executado
Monitoramento e avaliação	Executado Parcialmente
Prestação de contas	Executado Parcialmente

## 5.2 METAS

Metas	Executado
Reforma da maternidade	Em execução

## 6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

### 6.1 INTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Pela equipe que compõe a equipe para elaboração de documentos e avaliação da evolução da proposta de trabalho.	Relatório Técnico de Atividades e físico - financeiro (mensal);	Executado
	Apresentação de CNDs;	Executado
	Alimentação da transparência.	Executado

### 6.2 EXTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Por meio de comissão de fiscalização que deverá acompanhar e monitorar o cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho.	Visita in loco;	
	Relatório de acompanhamento	
	Parecer anual;	
	Parecer conclusivo.	

## 7. ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO

Considerando que o hospital necessitava de tempo hábil para execução do objeto proposto, foi solicitado o 2º aditivo, aprovado com vigência de 11/04/2023 a 10/10/2023.

Após aprovação do 2º aditivo, foi formalizado o processo de licitação seguindo a Lei n.º 8.666/93, na modalidade de tomada de preço, com objetivo de contratar empresa de engenharia para execução da obra.

A 1ª licitação ocorreu em 29 de setembro de 2023, porém, não houve interesse de nenhuma empresa, tornando-se deserta.

Considerando o ocorrido na licitação, que impacta diretamente no prazo de execução do objeto, foi solicitado o 3º aditivo, aprovado com vigência de 11/10/2023 a 10/04/2024.

Seguindo os requisitos legais, foi realizada a 2ª licitação, ocorrida em 20 de outubro de 2023, tendo como vencedora do certame a empresa Brasil Rondon Construções LTDA EPP, sendo a única empresa que apresentou proposta para a reforma da maternidade.

Após a assinatura do contrato de prestação de serviços, foi emitida a ART do responsável da obra no dia 07 de novembro de 2023, posteriormente dada a



## **Santa Casa de Misericórdia de Guará**

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guará (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

---

ordem de serviço emitida pela Santa Casa de Misericórdia de Guará no dia 14 de novembro de 2023, para que a obra pudesse ser iniciada.

A obra foi iniciada e segue dentro dos prazos previstos para término e inauguração.

### **8. CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

O objeto “Reforma e adequação da maternidade” teve execução do objeto regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.

Durante o período foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas à Seção de Parcerias com o Terceiro Setor e afins; e a Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guará – SP comprova que cumpriu com as metas pactuadas e solicita a aprovação anual do presente objeto.

Guará/SP, 31 de janeiro de 2024.

---

**FRANCIENE LUCAS**  
**CPF: 225.806.668-93**  
**INTERVENTORA**  
**DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022**