

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO A DEZEMBRO/2022**  
**“REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE”**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**EXECUTOR:** Santa Casa de Misericórdia de Guaíra **CNES:** 2078414

**CNPJ N°** 48.341.283/0001-61 **Código do IBGE:** 3517406

**Licença de Funcionamento:** 351740601-861-000001-1-6 (Validade: 17/08/2023).

**Endereço:** Rua 24 N° 872, Jardim Paulista.

**CEP:** 14.790-000

**Município:** Guaíra/SP

**1.1 RESPONSÁVEL**

Franciene Lucas **CPF:** 225.806.668-93

**Função:** Interventora (Decreto Municipal n° 6306 de 09 de maio de 2022).

**1.2 ENFERMEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA**

Edmara Cândida Tavares **CPF:** 284.588.538-50

**2. OBJETO:** Reforma e adequação da maternidade.

**3. VIGÊNCIA INICIAL:** 11/04/2022 a 10/10/2022

**VIGÊNCIA 1º ADITIVO:** 11/10/2022 a 10/04/2023

**4. OBJETIVOS**

**4.1 OBJETIVO GERAL:** Proporcionar melhorias no atendimento as parturientes no sistema SUS.

**4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:** Unificar a ala maternidade com berçário em um único bloco atendimento.

**5. ATIVIDADES E METAS**

**5.1 ATIVIDADES**

<b>Atividades</b>	<b>Executado</b>
Cotações de material de consumo e prestação de serviços.	Não Executado
Aquisição dos materiais e serviços.	Não Executado
Reforma da maternidade.	Não Executado
Inauguração das alas reformadas.	Não Executado
Prestação de contas.	Executado Parcialmente



## 5.2 METAS

Metas	Executado
Reforma da maternidade	Não Executado

## 6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

### 6.1 INTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Pela equipe que compõe a equipe para elaboração de documentos e avaliação da evolução da proposta de trabalho.	Relatório Técnico de Atividades e físico - financeiro (mensal);	Executado
	Apresentação de CNDs;	Executado
	Alimentação da transparência.	Executado

### 6.2 EXTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Por meio de comissão de fiscalização que deverá acompanhar e monitorar o cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho.	Visita in loco;	
	Relatório de acompanhamento	
	Parecer anual;	
	Parecer conclusivo.	

## 7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Santa Casa de Misericórdia de Guaíra, através dessas considerações, vem apresentar justificativa para a falta de execução das atividades e metas a serem cumpridas conforme descritas no Plano de Trabalho da reforma em questão. O novo projeto que foi mencionado no último relatório de atividades foi entregue ao Departamento de Vigilância Sanitária do Município, feito todas as alterações e modificações por eles exigidos e encaminhado pelos mesmos ao Departamento de Obras. A próxima etapa se trata da elaboração do cronograma orçamentário da obra, onde solicitamos junto ao Departamento de Obras a parceria para a elaboração do mesmo, porém como estamos com prazo já reduzido e os engenheiros do município encontram-se sobrecarregados de projetos o que poderia acarretar em um atraso maior para o início da obra. Solicitamos um orçamento para elaboração do devido cronograma com engenheiro civil particular, onde o mesmo nos passou um orçamento com a proposta para a confecção completa do cronograma, onde prosseguimos com a contratação do mesmo para prestação do serviço, conforme orçamento em anexo. Receberemos a visita do engenheiro na data de 11/01/2023 para inspeção do local, onde também estaremos solicitando agilidade na apresentação do cronograma para andamento da obra. Assim que o cronograma orçamentário estiver concluído daremos andamento na tomada de preço com 03 (três) empresas de construção civil para que seja dado início na execução do projeto.




Guaíra/SP, 10 de janeiro de 2023.



---

FRANCIENE LUCAS  
CPF: 225.806.668-93  
INTERVENTORA



---

EDMARA CÂNDIDA TAVARES  
CPF: 284.588.538-50  
ENFERMEIRA

# Willian Jorge

Engenheiro Civil

Rua Waldomiro Pinton nº 118

Fone (16) 3851-1520 Cel (16) 991320494

Morro Agudo 09 de janeiro de 2023

A

## **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Prezado senhor

Em atendimento ao solicitado, apresentamos abaixo nossa proposta comercial para execução de orçamento referente a reforma da santa casa de misericórdia de Guairá

### **. ESCOPO BÁSICO DE FORNECIMENTO**

#### **PROJETO DE REGULARIZAÇÃO**

**ORÇAMENTO:** Sera executado orçamento de reforma com base nas 11 folhas de projeto apresentados. O Orçamento será apresentado usando de referência as tabelas CDHU/188, SINAP, FDE e valores de mercado.

Sera composto por planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e memorial de calculo.

Não estão incluso taxas e emolumentos.

### **. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

O orçamento: serão apresentados em PDF e EXCEL

### **. RESPONSABILIDADE TÉCNICA.**

Será emitido a ART (Anotação de responsabilidade técnica), de orçamento

### **. PRAZOS**

Data do início dos serviços:

Os serviços serão iniciados cinco (cinco) dias úteis após o a confirmação da aceitação do serviço.

# Willian Jorge

Engenheiro Civil

Rua Waldomiro Pinton n° 118

Fone (16) 3851-1520 Cel (16) 991320494

O prazo total para execução dos serviços, condicionado a confirmação da ordem de início de Serviço

- 25 dias para execução do orçamento.
- Está incluso uma visita em obra para início dos serviços.
- Caso precise tirar alguma dúvida técnica que não consiga ser resolvido por telefone ou e-mail, será cobrado o deslocamento de morro Agudo a Guairá no valor R\$1,00/ km e o valor da hora técnica R\$100,00 /h

Obs.:

Alguns serviços poderão sofrer alterações de prazo devido a atraso pela aprovação dos órgãos fiscalizadores.

Modificação pelo Cliente das especificações técnicas, projetos ou alteração do escopo de fornecimento que provoque a revisão dos preços contratuais;

Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Artigo n. 1.058 do Código Civil Brasileiro.

## . FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS:

A combinar

## . PREÇOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O preço considerado para o fornecimento descrito tem por base a data de 09/01/2023, e são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	UNID.	PREÇOS (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
1	ORÇAMENTO COMPLETO	1	UNID	6500,00	6500,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 6500,00</b>

A validade de nossa proposta é de 30 dias a partir da data de sua emissão.

Esperamos ter atendido às necessidades de V.Sas., colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

5

# Willian Jorge

Engenheiro Civil

Rua Waldomiro Pinton n° 118

Fone (16) 3851-1520 Cel (16) 991320494

Atenciosamente,

---

**Willian Jorge**

**Engenheiro Civil**  
CREA SP: 5069242231

**WILLIAN**

**JORGE:321998**

**66840**

Assinado de forma  
digital por WILLIAN  
JORGE:32199866840

Dados: 2023.01.09  
09:19:13 -03'00'