

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JANEIRO A MARÇO/2023**  
**“REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE”**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**EXECUTOR:** Santa Casa de Misericórdia de Guairá **CNES:** 2078414

**CNPJ Nº** 48.341.283/0001-61 **Código do IBGE:** 3517406

**Licença de Funcionamento:** 351740601-861-000001-1-6 (Validade: 17/08/2023).

**Endereço:** Rua 24 Nº 872, Jardim Paulista.

**CEP:** 14.790-000

**Município:** Guairá/SP

**1.1 RESPONSÁVEL**

Franciene Lucas **CPF:** 225.806.668-93

Função: Interventora (Decreto Municipal nº 6306 de 09 de maio de 2022).

**2. OBJETO:** Reforma e adequação da maternidade.

**3. VIGÊNCIA INICIAL:** 11/04/2022 a 10/10/2022

**VIGÊNCIA 1º ADITIVO:** 11/10/2022 a 10/04/2023

**4. OBJETIVOS**

**4.1 OBJETIVO GERAL:** Proporcionar melhorias no atendimento as parturientes no sistema SUS.

**4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:** Unificar a ala maternidade com berçário em um único bloco atendimento.

**5. ATIVIDADES E METAS**

**5.1 ATIVIDADES**

<b>Atividades</b>	<b>Executado</b>
Cotações de material de consumo e prestação de serviços.	Não Executado
Aquisição dos materiais e serviços.	Não Executado
Reforma da maternidade.	Não Executado
Inauguração das alas reformadas.	Não Executado
Prestação de contas.	Executado Parcialmente

**5.2 METAS**

<b>Metas</b>	<b>Executado</b>
Reforma da maternidade	Não Executado

*R.*

## 6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

### 6.1 INTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Pela equipe que compõe a equipe para elaboração de documentos e avaliação da evolução da proposta de trabalho.	Relatório Técnico de Atividades e físico financeiro (mensal);	Executado
	Apresentação de CNDs;	Executado
	Alimentação da transparência.	Executado


### 6.2 EXTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Por meio de comissão de fiscalização que deverá acompanhar e monitorar o cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho.	Visita in loco;	
	Relatório de acompanhamento	
	Parecer anual;	
	Parecer conclusivo.	

## 7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Santa Casa de Misericórdia de Guairá, através dessas considerações, vem apresentar justificativa para a falta de execução das atividades e metas a serem cumpridas conforme descritas no Plano de Trabalho da reforma em questão. Foi realizada solicitação de aditivo de prazo através do ofício nº 053/2023 de 04/04/2023. O mesmo traz a vigência a ser alterada de 11/04/2023 à 10/10/2023, onde foi votado no Conselho Municipal de Saúde com parecer positivo em 06/04/2023. Após essa aprovação de aditamento do prazo, está sendo formalizado o processo de licitação seguindo a Lei n.º 8.666/93, na modalidade de tomada de preço para que seja realizada contratação de empresa de engenharia para execução da obra.

Guairá/SP, 31 de maio de 2023.



FRANCIENE LUCAS  
CPF: 225.806.668-93  
INTERVENTORA