



## Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO A SETEMBRO/2023 “REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE”

#### 1. IDENTIFICAÇÃO

**EXECUTOR:** Santa Casa de Misericórdia de Guaíra **CNES:** 2078414

**CNPJ Nº** 48.341.283/0001-61 **Código do IBGE:** 3517406

**Alvará de Funcionamento:** 98/2023 (Prazo de validade: 27/02/2024)

**Endereço:** Rua 24 Nº 872, Jardim Paulista.

**CEP:** 14.790-000

**Município:** Guaíra/SP

#### 1.1 RESPONSÁVEL

Franciene Lucas

CPF: 225.806.668-93

Função: Interventora (Decreto Municipal nº 6306 de 09 de maio de 2022).

**2. OBJETO:** Reforma e adequação da maternidade.

**3. VIGÊNCIA INICIAL:** 11/04/2022 a 10/10/2022

**VIGÊNCIA 1º ADITIVO:** 11/10/2022 a 10/04/2023

**VIGÊNCIA 2º ADITIVO:** 11/04/2023 a 10/10/2023

**VIGÊNCIA 3º ADITIVO:** 11/10/2023 a 10/04/2024

#### 4. OBJETIVOS

**4.1 OBJETIVO GERAL:** Proporcionar melhorias no atendimento as parturientes no sistema SUS.

**4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:** Unificar a ala maternidade com berçário em um único bloco atendimento.

#### 5. ATIVIDADES E METAS

##### 5.1 ATIVIDADES

Atividades	Executado
Licitação	Executada
Contratação da empresa vencedora	Executada
Início da Obra	Não Executado
Execução da Obra	Não Executado
Término da Obra	Não Executado
Inauguração da ala reformada	Não Executado
Monitoramento e avaliação	Não Executado
Prestação de contas.	Executado Parcialmente

##### 5.2 METAS

1

Metas	Executado
Reforma da maternidade	Não Executado

## 6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

### 6.1 INTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Pela equipe que compõe a equipe para elaboração de documentos e avaliação da evolução da proposta de trabalho.	Relatório Técnico de Atividades e físico financeiro (mensal);	Executado
	Apresentação de CNDs;	Executado
	Alimentação da transparência.	Executado


### 6.2 EXTERNO

Atividade	Previsto	Executado
Por meio de comissão de fiscalização que deverá acompanhar e monitorar o cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho.	Visita in loco;	
	Relatório de acompanhamento	
	Parecer anual;	
	Parecer conclusivo.	

## 7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Santa Casa de Misericórdia de Guairá, através dessas considerações, vem informar que a primeira licitação com data de 29 de setembro de 2023, se deu deserta, e que na segunda licitação realizada em 20 de outubro de 2023, se deu a vencedora da licitação a empresa: Brasil Rondon Construções LTDA EPP, única empresa que apresentou proposta para a reforma da maternidade. No dia 23/10/2023, foi publicada no diário oficial do município o termo de adjudicação/homologação da licitação. O próximo passo será ainda no mês de outubro com a assinatura do contrato com a empresa vencedora, e no mês de novembro se dará o início da obra.

Guairá/SP, 24 de outubro de 2023.



FRANCIENE LUCAS  
CPF: 225.806.668-93  
INTERVENTORA